



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธสง

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธสง ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ (ข้อ ๒๙ , ๓๐ และ ๓๑) ประกอบกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธสง ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอรายงานดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธสง เรียบร้อยแล้ว ใน คราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธสง จึงขอ ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุนทร ทองฤทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธสง



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธสง
อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

☛ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (๒๕๖๑)		ปีที่ ๒ (๒๕๖๒)		ปีที่ ๓ (๒๕๖๓)		ปีที่ ๔ (๒๕๖๔)		ปีที่ ๕ (๒๕๖๕)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๗	๒๑,๓๕๕,๙๐๐	๕๖	๑๔,๔๓๑,๖๐๔	๑๒๐	๑๔๕,๓๑๖,๘๗๙	๑๐๙	๑๓๒,๘๑๘,๑๕๖	๑๐๔	๑๓๑,๑๒๔,๓๓๙	๔๒๖	๔๔๕,๐๔๖,๘๗๘
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	๕๔	๒๐,๒๗๔,๓๐๐	๔๙	๒๐,๖๒๖,๒๗๕	๕๓	๒๒,๙๙๔,๐๐๐	๔๘	๒๒,๗๙๔,๖๐๐	๔๘	๒๓,๘๙๔,๖๐๐	๒๕๒	๑๑๐,๕๘๘,๗๗๕
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๔	๑๙๐,๐๐๐	๓	๑๔๐,๐๐๐	๓	๑๔๐,๐๐๐	๓	๑๔๐,๐๐๐	๓	๑๔๐,๐๐๐	๑๖	๗๕๐,๐๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา การแก้ไข ปัญหาอาเสพติดและ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	๙	๒,๒๖๐,๐๐๐	๙	๙๖๗,๐๐๐	๑๓	๓,๐๔๘,๐๐๐	๑๒	๑๑,๖๖๗,๐๐๐	๑๐	๔,๒๑๗,๐๐๐	๕๓	๒๒,๑๕๙,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารและการ ปกครอง	๑๕	๒๘,๐๑๖,๓๐๐	๘	๘๕๕,๖๐๐	๑๒	๒,๐๓๑,๑๐๐	๑๐	๑,๐๐๕,๖๐๐	๑๒	๑,๖๕๕,๖๐๐	๕๗	๓๓,๕๖๔,๒๐๐
รวม	๑๑๙	๗๒,๐๙๖,๕๐๐	๑๒๕	๓๗,๐๒๐,๔๗๙	๒๐๑	๑๗๓,๕๒๙,๙๗๙	๑๘๒	๑๖๘,๔๒๕,๓๕๖	๑๗๗	๑๖๑,๐๓๑,๕๓๙	๘๐๔	๖๑๒,๑๐๓,๘๕๓

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๓.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๙	๘๗.๕๐	๖	๑๐.๗๑	๑	๑.๗๙	-	-	-	-	๕๖	๑๐๐.๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๐	๘๑.๖๓	-	-	๙	๑๘.๓๗	-	-	-	-	๔๙	๑๐๐.๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	๓	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓	๑๐๐.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา การแก้ไขปัญหาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๒	๒๒.๒๒	๒	๒๒.๒๒	๕	๕๕.๕๖	-	-	-	-	๙	๑๐๐.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและการปกครอง	๕	๖๒.๕๐	-	-	๓	๓๗.๕๐	-	-	-	-	๘	๑๐๐.๐๐
รวม	๙๖	๗๖.๘๐	๘	๖.๔๐	๒๑	๑๖.๘๐	-	-	-	-	๑๒๕	#####

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

จำนวนโครงการทั้งสิ้น

๑๒๕ โครงการ

จำนวนโครงการที่เสร็จ

๙๖

จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

๘

รวมเป็นจำนวนที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๑๐๔

คิดเป็นร้อยละ

๘๓.๒

๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่บรรลุเป้าหมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ (ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		งบประมาณ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย	กันเงิน		
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน						
แบบ ผ.๐๒						
๑	โครงการสร้างรางระบายน้ำฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโอง จากหน้าบ้านนายเสาร์ อุดคณสี ถึงหน้าบ้านนางวาสนา เนียมดี หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโอง	๑	๑	-	๓๑๕,๐๐๐	
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองโอง จำนวน ๑๓ จุด	๑	๑	-	๔๑,๐๐๐	
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองโอง จากบริเวณอุ้ไพบูริย์ ถึงบริเวณไร่ นายสมชาย บากีร์	๑	-	๑	๒๔๒,๗๐๐	
๔	โครงการสร้างรางระบายน้ำฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองโอง จากบ้านนายเพยาร์ ถิ่นบางบุญ ถึงบ้านนางนงนุช ปานอ่อน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองโอง	๑	๑	-	๑๙๙,๓๐๐	
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายถนนดินลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองโอง บริเวณซอยกลาง บริเวณบ้านนางเมี้ยน ขาวลี ถึงบ้านนายยอด สุขสำราญ	๑	๑	-	๒๓๙,๕๐๐	
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายถนนดินลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองโองจากบ้านนางยอด สุขสำราญ ถึง บริเวณบ้านนายชื่น ชมชื่น	๑	๑	-	๓๐๐,๕๐๐	เงินทุน สำรอง เงินสะสม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่บรรลุเป้าหมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ (ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		งบประมาณ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย	กันเงิน		
๗	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑	๑	-	๒๙๓,๒๘๗	
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ ซอยข้างสวีทโฮม	๑	๑	-	๓๑,๕๕๑.๐๙	
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (แรงต่ำ) หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายพนม อาจคงหาญ ถึงไร่ นายสว่าง เหลือทรัพย์	๑	๑	-	๑๐๓,๙๕๑.๕๗	
๑๐	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองโอง	๑	๑	-	๓๒๙,๕๗๒.๘๔	
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๑๑ ซอย ๙ จากบ้านนายเมือง ถึงบ้านนายเบิ้ม	๑	๑	-	๒๕,๘๘๘.๖๕	
๑๒	โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า (แรงต่ำ) หมู่ที่ ๑๑ จากบริเวณบ้านนางวัชรากร โรจน์บุญถึง ถึง บริเวณบ้านนายสมัย ตุ่มศรียา	๑	๑	-	๗๓,๓๑๑.๐๕	
๑๓	โครงการติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๓ เฟส หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองโอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองโอง จำนวน ๑ จุด บริเวณไร่นางธัญญาภรณ์ โลหะเศษ	๑	๑	-	๑๓๖,๔๘๘.๑๓	
๑๔	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในตำบลหนองโอง	๑	-	-	-	
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ข้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองโอง	๑	๑	-	๒๒๙,๕๐๐	
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.บริเวณห้วยตายัง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองโอง บริเวณห้วยตายัง	๑	-	๑	๑๐๖,๒๐๐	
๑๗	โครงการขุดลอกร่องน้ำสาธารณะภายในหมู่ที่ ๔,๘ ตำบลหนองโอง	๑	๑	-	๘๒,๘๐๐	

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่บรรลุเป้าหมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ (ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		งบประมาณ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย	กันเงิน		
๑๘	โครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโอง	๑	-	๑	๑๒,๖๐๐	
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
แบบ ผ.๐๒						
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโอง จากแยกบ้านนายมนตรี ลี้มโพนูลย์ศิลป์ถึงแยกหน้าบ้านนางสาวสุกัญญา เพชรมัด หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโอง	๑	๑	-	๑๙๗,๕๐๐	
๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๑ (บ้านคณที) ต.หนองโอง อ.อุทุม จ.สุพรรณบุรี จากถนนคณที-บางระดม ถึงบ้านนางไฉ ใจมัน	๑	๑	-	๓๓,๓๐๔	
๓	โครงการซ่อมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโอง จำนวน ๓ สาย สายที่ ๑ จากบริเวณหลังโรงน้ำแข็ง ถึงบริเวณด้านหลังโรงงานซองเดอร์ สายที่ ๒ จากแยกหน้าโรงงานซองเดอร์ ถึงถนนคสล.บริเวณหลังวัดคณที สายที่ ๓ จากบ้านนายมนตรี เพชรสะแก ถึงคลองคณที-ตลิ่งชัน	๑	๑	-	๔๓๔,๕๐๐	เงินทุน สำรอง เงินสะสม
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโอง จากบ้านนายมงคล เนียมหอม ถึง ถนน คสล. เดิมหน้าบ้านนางราตรี ลิสนิ หมู่ที่ ๒ ต.หนองโอง อ.อุทุม จ.สุพรรณบุรี	๑	๑	-	๑๐๓,๕๐๐	

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่บรรลุเป้าหมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ (ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		งบประมาณ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย	กันเงิน		
๕	โครงการซ่อมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไธ้ จำนวน ๔ สาย สายที่ ๑ จากสะพานข้ามคลอง หมู่ ๒,๗ ถึงเขตติดต่อ ตำบลศาลาขาว สายที่ ๒ จากถนนลาดยางหมู่ ๒ ถึง บริเวณนางประพันธ์ ชาวละหาร สายที่ ๓ จากถนนลาดยางหมู่ ๒ ถึง บริเวณนางถนอม สายที่ ๔ จากบริเวณแยกนาง นวลจันทร์ ลีสู่สามถึงนาวัดหนองไธ้	๑	๑	-	๔๐๖,๕๐๐	เงินทุน สำรอง เงินสะสม
๖	โครงการเปลี่ยนถังเหล็กเก็บน้ำประปา หมู่บ้าน (ถังลูกบอล) ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม.หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองไธ้ บริเวณที่ สาธารณะประโยชน์ข้างบ้าน นางชูศรี ลีสู่สาม	๑	๑	-	๒๖๘,๑๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองไธ้ จาก บริเวณถนนลาดยางมะขามเต่า-อู่ทอง ถึงบริเวณไร่นางพิศมัย เข้มเพชร หมู่ที่ ๓ ต.หนองไธ้ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี	๑	๑	-	๓๑๘,๕๐๐	
๘	โครงการซ่อมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองไธ้ จากหลังบ่อบำบัดน้ำเสีย ถึงถนนแยก บริเวณคอกวัวนายขนาด อ.จางหาร	๑	๑	-	๔๐๓,๓๐๐	เงินทุน สำรอง เงินสะสม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่บรรลุเป้าหมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ (ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		งบประมาณ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย	กันเงิน		
๙	โครงการซ่อมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโอง จากบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบจถึงบริเวณถนนลาดยางบ้านคอกวัว - บ้านรางพะยอม	๑	๑	-	๑๑๕,๗๐๐	เงินทุน สำรอง เงินสะสม
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโอง จาก ถนน คสล.ซอย ๒ ถึง บริเวณบ้านนาย เสวย ออระเอี่ยม หมู่ที่ ๔ ต.หนองโอง อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี	๑	๑	-	๓๘๐,๕๐๐	
๑๑	โครงการซ่อมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบหมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโอง จำนวน ๔ สาย สายที่ ๑ จากถนนลาดยางหมายเลข ๓๓๓ ถึงบริเวณ นานางอนงค์ สระแสงดี สายที่ ๒ จากถนนลาดยาง บ.หนอง หลุม-บ.หนองกุฎีทอง ถึงบ้านนาย ประดิษฐ์ โพธิ์ทอง สายที่ ๓ จากถนนลาดยางบ้านสระ กว้าง-บ้านหนองหลุม ถึงบ้านนางขาว สายที่ ๔ จากถนนลาดยางบ้านสระ กว้าง-บ้านหนองหลุมถึงลำห้วยแฝก	๑	๑	-	๓๕๕,๕๐๐	เงินทุน สำรอง เงินสะสม
๑๒	โครงการซ่อมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองโอง จำนวน ๓ สาย สายที่ ๑ จากถนนลาดยางบ้านคอกวัว - บ้านรางพะยอม ฝั่งตรงข้ามร้านธาดา มินิมาร์ท ถึง ถนนหมายเลข ๓๔๗๒	๑	๑	-	๔๔๗,๗๐๐	เงินทุน สำรอง เงินสะสม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่บรรลุเป้าหมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ (ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		งบประมาณ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย	กันเงิน		
	<p>สายที่ ๒ จากถนน คสล.บริเวณบ้าน ผญ.วิรัตน์ นาคสมพันธ์ ถึงบริเวณไร่ นางมณี เจริญ</p> <p>สายที่ ๓ จากถนน คสล.บริเวณสถานี อนามัยบ้านห้วยหินถึงถนน คสล.บริ เวณบ้านนายสุวิทย์ รักน้อย</p>					
๑๓	โครงการจัดทำป้ายกำหนดน้ำหนัก บรรทุก บริเวณหมู่ที่ ๕ ตำบลหนองโอง อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี	๑	๑	-	๓๑,๖๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมรางระบายน้ำผาตะแกรง เหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองโอง ต่อถนน คสล.เดิมบ้านนางพราม คนบุญ ถึง บ้านนางพูน คนบุญ หมู่ที่ ๖ ต.หนอง โอง อ.อุทุมพร จ.สุพรรณบุรี	๑	๑	-	๑๔๘,๕๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองโอง บริเวณ หน้าบ้านนางศรีนวล ลัมวิสัย หมู่ที่ ๖ ต.หนองโอง อ.อุทุมพร จ.สุพรรณบุรี	๑	๑	-	๔๕,๗๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้าน โคกสำโรง ตำบลหนองโองจาก ถนนลาดยางหมายเลข ๓๓๓ ถึงทาง แยกบ้านนายนิรันดร์ พันธุ์ผูก	๑	-	๑	๒๑๕,๗๐๐	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อม ปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองโอง จำนวน ๔ สาย	๑	๑	-	๔๐๕,๒๐๐	เงินทุน สำรอง เงินสะสม
	สายที่ ๑ จากบริเวณแยกหลังวัดโคก สำโรง ถึงบริเวณนายประยูร เชื้อเพชร					

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่บรรลุเป้าหมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ (ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		งบประมาณ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย	กันเงิน		
	<p>สายที่ ๒ จากถนนลาดยางหมายเลข ๓๓๓ ถึงบริเวณแยกถนนลาดยาง บ้านหนองหลุม - หนองกุฎีทอง</p> <p>สายที่ ๓ จากถนนลาดยางหมายเลข ๓๓๓ ถึงบริเวณนายสวิง นิลเพชร</p> <p>สายที่ ๔ จากคลองมะขามเฒ่า - อุโมง ถึง บ้านนายธงชัย เพชรพูนพิพัฒน์</p>					
๑๘	โครงการดาดคอนกรีตคลองร่องระบายน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองโอง บริเวณร่องระบายน้ำสาธารณะข้างศาลาเจ้าพ่อตลิ่งชัน หมู่ที่ ๗	๑	-	๑	๒๐๕,๔๐๐	
๑๙	<p>โครงการซ่อมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองโอง จำนวน ๓ สาย</p> <p>สายที่ ๑ จากบริเวณแยกสามง่าม ถึง สะพาน คสล.ม.๒ -ม.๗</p> <p>สายที่ ๒ จากถนนลาดยาง ม.๗ -หนองใหญ่-หนองนาค</p> <p>สายที่ ๓ จากถนนลาดยาง ม.๗ ถึง บริเวณที่นายนายสิต รอดเพชร</p>	๑	๑	-	๔๔๖,๐๐๐	เงินทุน สำรอง เงินสะสม
๒๐	<p>โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองโอง บริเวณหมู่ที่ ๘ ต.หนองโอง จำนวน ๓ สาย</p> <p>สายที่ ๑ จากคลองชลประทานมะขามเฒ่า-อุโมงข้างบ้านนายบัว ศุภเวชกิจ ถึงถนนลาดยางเส้นหนองหลุม-หนองกุฎีทอง</p>	๑	๑	-	๓๑๐,๕๐๐	

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่บรรลุเป้าหมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ (ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		งบประมาณ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย	กันเงิน		
	<p>สายที่ ๒ จากบริเวณโรงปุ๋ยประเสริฐ ถึง คสล.หลังวัดห้วยมงคล</p> <p>สายที่ ๓ จากสะพานหมอแต่้มถึงบริเวณ ไร่ นายสมชาย</p>					
๒๑	<p>โครงการซ่อมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองโอง จำนวน ๒ สาย</p> <p>สายที่ ๑ จากถนนลาดยางบ้านเกษตร สุข ถึง บริเวณไร่ นายสัมพันธ์ พันธุ์แดง</p> <p>สายที่ ๒ จากถนนลาดยาง บ.หนอง หลุม-บ.หนองกุฎีทอง ถึงถนนลาดยาง เส้นสระกร่าง-หนองหลุม</p>	๑	๑	-	๒๓๘,๕๐๐	เงินทุน สำรอง เงินสะสม
๒๒	<p>โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง สพ.๓๒๘๗ บ. โคกสำโรง-บ.หนองกระทิงหมู่ที่ ๖,๙ ตำบลหนองโอง</p>	๑	๑	-	๔๒๓,๐๐๐	เงินทุน สำรอง เงินสะสม
๒๓	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ที่ ๙ ตำบลหนองโอง จาก คสล. เดิมบริเวณไร่ นายสุวรรณ เพียรทองถึง บริเวณบ้านนายอิติวัฒน์ พูลบุญ หมู่ที่ ๙ ต.หนองโอง อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี</p>	๑	๑	-	๔๙๘,๕๐๐	
๒๔	<p>โครงการซ่อมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองโอง จำนวน ๒ สาย</p> <p>สายที่ ๑ จากแยกถนน คสล. เส้นบ้าน นายชินนทร์ เอี่ยมอินทร์ ถึง บ้านนาง จันท์ จุ้ยเสียงเพราะ</p> <p>สายที่ ๒ จากซอยข้างบ้าน ผญ.สมบุญ เพียรทอง ถึงลำห้วยตาแดง</p>	๑	๑	-	๒๑๑,๘๐๐	เงินทุน สำรอง เงินสะสม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่บรรลุเป้าหมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ (ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		งบประมาณ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย	กันเงิน		
๒๕	โครงการซ่อมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองโอง ต่อ จากถนน คสล. บ้านนางอำพร เพชรมัต ถึง ถนนลาดยางบ้านเกษตรสุข	๑	๑	-	๑๕๐,๗๐๐	เงินทุน สำรอง เงินสะสม
๒๖	โครงการซ่อมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบหมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองโอง จำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ ต่อจากถนน คสล. บริเวณ บ้านนางวี ปันทอง ถึง ถนนทางแยก คลอง มอ. ๒๔ ซ้าย สายที่ ๒ จากถนนลาดยางหมายเลข ๓๓๓๓ ข้างอุ่มบุญ ถึง สะพาน คสล. ร.๙	๑	๑	-	๓๔๕,๐๐๐	เงินทุน สำรอง เงินสะสม
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองโอง จาก ทางเข้าซอย ๗ หน้าบ้านนายสมชาย แพลอย ถึง ถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๑๑ ต. หนองโอง อ.อุ้มอง จ.สุพรรณบุรี	๑	๑	-	๑๗๙,๐๐๐	
๒๘	โครงการซ่อมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๑๑ตำบลหนองโอง จำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ ต่อจากถนน คสล. บริเวณ บ้านนายสัมภาษณ์ เจี้ยวเกิด ถึง ถนน คสล. ซอย ๑๘ คอกวัวตะวันออก สายที่ ๒ จากถนนลาดยางบ้านคณดีถึง บ้านนายทินกร ปันทจักร	๑	๑	-	๒๒๘,๓๐๐	เงินทุน สำรอง เงินสะสม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่บรรลุเป้าหมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ (ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		งบประมาณ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย	กันเงิน		
๒๙	โครงการซ่อมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองไธ้ จำนวน ๓ สาย สายที่ ๑ จากถนน คสล. ถึง บ้านนาง ยุพิน บุญแหยม สายที่ ๒ จากบริเวณไร่ นายสุเทพ แก้ว ปานถึงถนนลาดยางเขาตาก้าว(บริเวณ สายที่ ๓ จากบริเวณไร่ นายละเอียด เหมสิ ถึงถนนลาดยางหนองแหน-หนอง	๑	๑		๒๖๕,๗๐๐	เงินทุน สำรอง เงินสะสม
๓๐	โครงการซ่อมถนนลงหินคลุกหมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองไธ้ จากถนนลาดยาง บ. หนองกระทิง – บ.หนองแหน บริเวณ บ้านนางหอมหวล แก้วสระแสง ถึง ถนนลาดยางบ้านเกษตรสุข	๑	๑	-	๑๑๓,๗๐๐	เงินทุน สำรอง เงินสะสม
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองไธ้ จาก บ้านนายสุนทร ยอดอานนท์ ถึงบ้าน นายวินัย โพธิ์ประสาท	๑	๑	-	๒๙๗,๕๐๐	
๓๒	โครงการซ่อมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองไธ้ จำนวน ๓ สาย สายที่ ๑ จากถนนลาดยางหมายเลข ๓๔๗๒ ถึง ถนนลาดยางบริเวณหลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๑๓ สายที่ ๒ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองไธ้ จาก โรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ถึง เขตติดต่อ เทศบาลจรเข้สามพัน สายที่ ๓ ต่อจากฟาร์มไถ่ นายกำพล เพชรศรีจา บริเวณลำห้วยหิน ถึงบริเวณ บ้านนางรำพัน ศรีลำพัน	๑	๑	-	๑๙๓,๕๐๐	เงินทุน สำรอง เงินสะสม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่บรรลุเป้าหมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ (ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		งบประมาณ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย	กันเงิน		
๓๓	โครงการซ่อมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองไธ้ จำนวน ๑ สาย สายที่ ๑ จากถนนลาดยางหมายเลข ๓๔๖๑ ถึงลำห้วยแฝกบริเวณนายนายอุไร ผิวอ่อน	๑	๑	-	๙๕,๗๐๐	เงินทุน สำรอง เงินสะสม
๓๔	โครงการถมดินบริเวณสนามฟุตบอล ทางทิศตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนอง ไธ้	๑	๑	-	๑๔๕,๓๐๐	
๓๕	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๑	๑	-	๑,๕๕๘,๗๐๐	
๓๖	โครงการสร้างถนนดินลงหินคลุกพร้อม ปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนอง ไธ้บริเวณข้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไธ้	๑	๑	-	๗๘,๐๐๐	
๓๗	โครงการปรับเกรดถนนในเขตพื้นที่ ตำบลหนองไธ้	๑	๑	-	๕๕,๕๐๐	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแหน ตำบลหนองไธ้ บริเวณ หน้าบ้านนางสาวชลลดา กาญจนโกสุม	๑	-	๑	๕๕,๗๐๐	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑		๕๖	๔๙	๖		
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
๒.๑ แผนงานการศึกษา						
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑	๑	-	๘๓๗,๘๐๐.๐๐	
๒	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) แก่ นักเรียนในเขต อบต	๑	๑	-	๗๙๒,๕๖๓.๙๐	

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่บรรลุเป้าหมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ (ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		งบประมาณ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย	กันเงิน		
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑	๑	-	๑๖๖,๓๐๐	
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน	๑	-	-	-	
๕	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดคณที	๑	๑	-	๔๒๘,๐๐๐	
๖	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไธ้	๑	๑	-	๑๕๖,๐๐๐	
๗	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองหลุม	๑	๑	-	๓๔๘,๐๐๐	
๘	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดโคกสำโรง	๑	๑	-	๑๗๒,๐๐๐	
๙	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดคอกแก้ว	๑	๑	-	๑๗๖,๐๐๐	
๑๐	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแหน	๑	๑	-	๒๓๒,๐๐๐	
๑๑	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหิน	๑	๑	-	๓๑๒,๐๐๐	
๑๒	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๑	-	-	-	
๑๓	โครงการก่อสร้างโครงหลังคาลานจอด รถบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไธ้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.หนองไธ้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล หนองไธ้	๑	๑	-	๙๑,๗๐๐	

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่บรรลุเป้าหมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ (ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		งบประมาณ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย	กันเงิน		
๑๔	โครงการสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ ๑๐ อบต.หนองไธ้ ตำบลหนองไธ้ บริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไธ้	๑	๑	-	๔๐๕,๐๐๐	
๑๕	โครงการปรับปรุงทาสีห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเวทีออกกำลังกายหมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไธ้	๑	๑	-	๔๔,๗๐๐	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑	๑	-	๕๖,๔๔๐	
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑	๑	-	๑๐,๒๐๐.๗๐	
๓	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านคณที ในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	๑	๑	-	๗,๕๐๐	
๔	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไธ้ ในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	๑	๑	-	๗,๕๐๐	
๕	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกระทิง ในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	๑	๑	-	๗,๕๐๐	
๖	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหลุม ในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	๑	๑	-	๗,๕๐๐	

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่บรรลุเป้าหมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ (ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		งบประมาณ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย	กันเงิน		
๗	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยหิน ในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	๑	๑	-	๗,๕๐๐	
๘	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสำโรง ในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	๑	๑	-	๗,๕๐๐	
๙	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตลิ่งชัน ในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	๑	๑	-	๗,๕๐๐	
๑๐	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเกษตรสุขในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	๑	๑	-	๗,๕๐๐	
๑๑	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแหนในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	๑	๑	-	๗,๕๐๐	
๑๒	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านสระ ในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	๑	๑	-	๗,๕๐๐	
๑๓	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านคอกวัว ตะวันออก ในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	๑	๑	-	๗,๕๐๐	

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่บรรลุเป้าหมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ (ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		งบประมาณ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย	กันเงิน		
๑๔	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาดาก้าว ในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐาน	๑	๑	-	๗,๕๐๐	
๑๕	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านพวน ในการ ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐาน	๑	๑	-	๗,๕๐๐	
๑๖	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองหลุม ตะวันออก ในการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับการพัฒนา งานสาธารณสุขมูล ฐาน	๑	๑	-	๗,๕๐๐	
๑๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑	๑	-	๘๔,๖๐๔	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๑	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชน	๑	-	-	-	
๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	๑	-	-	-	
๓	โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	๑	-	-	-	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว	๑	-	-	-	
๒	โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๑	๑	-	๑๑,๑๐๐.๐๐	

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่บรรลุเป้าหมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ (ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		งบประมาณ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย	กันเงิน		
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ	๑	-	-	-	
๔	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑	๑	-	๒,๔๖๐.๐๐	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
๒.๕ แผนงานเคหะและชุมชน						
๑	โครงการจัดซื้อถังขยะ	๑	๑	-	๙๕,๐๐๐	
๒	โครงการคัดแยกขยะและกำจัดขยะใน ชุมชน	๑	๑	-	๓๗,๘๙๓	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
๒.๖ แผนงานการเกษตร						
๑	โครงการ รักรน้ำ รักรป่า รักรักษาแผ่นดิน	๑	-	-	-	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๑	-	-	-	
๓	โครงการปลูกต้นไม้ สดร้อน รักรัศโลก เพิ่มพื้นที่สีเขียว	๑	๑	-	๕๐,๖๘๐	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
๒.๗ แผนงานงบกลาง						
๑	โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑	๑	-	๑๑,๔๒๙,๗๐๐	
๒	โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑	๑	-	๑,๙๘๘,๐๐๐	
๓	โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑	๑	-	๒๐๓,๐๐๐	
๔	โครงการสนับสนุนกองทุนสสข.ท้องถิ่น	๑	๑	-	๑๘๑,๓๖๘	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
๒.๘ แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
๑	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออุ ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	๑	๑	-	๑๕,๐๐๐	

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่บรรลุเป้าหมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ (ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		งบประมาณ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย	กันเงิน		
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒		๔๙	๔๐	-	๑๘,๔๓๒,๕๑๐	
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
๑	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๑	-	-	-	
๒	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๑	-	-	-	
๓	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑	-	-	-	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓		๓	-	-		
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน						
๔.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
๑	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสนามฟุตบอล	๑	๑	-	๓๑,๑๙๐	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ตำบลหนองโอง	๑	-	-	-	
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนภายในตำบลหนองโอง	๑	๑	-	๑๘๔,๘๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างอฒจันทร์เหล็กมีหลังคา จำนวน ๑ แห่ง บริเวณสนามฟุตบอล ใหญ่ อบต.หนองโอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบล	๑	-	๑	๔๖๐,๕๐๐	
๕	โครงการต่อเติมสนามฟุตบอลแบบปู หญ้า อบต.หนองโอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบล หนองโอง บริเวณที่สาธารณะข้างอาคาร ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองโอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองโอง	๑	-	๑	๒๕๔,๗๐๐	

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่บรรลุเป้าหมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ (ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		งบประมาณ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย	กันเงิน		
๖	โครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	๑	-	-	-	
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา การแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน						
๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
๑	โครงการกิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย	๑	-	-	-	
๒	โครงการให้ความรู้ป้องกันภัยยาเสพติด แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน	๑	-	-	-	
๓	โครงการสนับสนุนงบประมาณป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑	-	-	-	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔		๙	๒	๒	๙๓๑,๑๙๐.๐๐	
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง						
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป						
๑	โครงการจัดบริการประชาชน	๑	๑	-	๘,๗๓๐	
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๑	-	-	-	
๓	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑	-	-	-	
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง	๑	๑	-	๓๕๐,๑๐๐	

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่บรรลุเป้าหมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนโครงการ (ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		งบประมาณ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย	กันเงิน		
๕	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ ประชาคมตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ฯลฯ	๑	๑	-	๖,๖๑๐	
๖	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	๑	๑	-	๔๘๐	
๗	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น	๑	๑	-	๒๕,๒๖๐	
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง						
๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
๑	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	๑	-	-	-	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕		๘	๕	-	๒๐,๗๐๑,๐๗๐	
รวมทุกยุทธศาสตร์		๑๒๕	๙๖	๘		

คิดเป็นร้อยละ

๘๓.๒๐